

Checkliste Demontage DataCenter			Entsorgung		Recycling
POS.	Gewerke	Anzahl	Standard	Sondermüll	Aufbereitung
1.0	Demontage-Planung				
1.1	Abgleich Dokumentation SOLL / IST				
1.2	Prüfung Sicherheits- / Energieverkabelung (raumbezogen o. gebäudeübergreifend)				
2.0	IT-Rack`s				
2.1	Einhausung		✓		✓
2.2	Panel		✓		✓
2.3	Kabelmanagement		✓		✓
2.4	Blindplatten		✓		✓
3.0	Verkabelung				
3.1	Kupfer				
3.1.1	<i>Installationskabel</i>		✓		
3.1.2	<i>Trunkkabel</i>				✓
3.1.3	<i>Patchkabel</i>		✓		
3.2	Glasfaser				
3.2.1	<i>Installationskabel</i>		✓		
3.2.2	<i>Trunkkabel</i>				✓
3.2.3	<i>Patchkabel</i>		✓		
4.0	Trassierung		✓		
5.0	DoBo			✓	
6.0	Elektrotechnik				
6.1	Unterverteilung		✓		✓
6.2	Batterieschränke		✓		✓
6.2.1	<i>Batterien</i>			✓	
6.3	dezentrale USV			✓	
6.4	PDU				✓
7.0	Klima- u. Lüftungstechnik				
7.1	Klimaanlagen				✓
7.2	Ausseneinheiten / Chiller			✓	
7.3	Verrohrung / Kühlfüssigkeit			✓	
8.0	Lösch- u. Brandmeldetechnik				
8.1	BMA / BMZ				✓
8.2	RAS		✓		
8.3	Löschmittelleitungen		✓		
8.4	Löschmittelbehälter (Flaschen)			✓	
8.5	Überdruckklappe		✓		
9.0	Brandschutz				
9.1	Entsorgung Brandlasten				
9.2	Durchbrüche brandschutztechnisch schließen				
10.0	Logistik				
10.1	Erfassung, Bewertung, Verpackung				
10.2	Enlagerung Komponenten zur Vermarktung				